

## HEIWERK EN FUNDERING

15 april 2021

Nadat de eerste paal van dit werk op 17 maart 2021 de grond in ging, heeft de bouwplaats al een heel ander uiterlijk gekregen. Op 26 maart zaten alle 267 heipalen erin en zijn wij begonnen met het maken van de van de bekisting voor de fundering. Op dit moment vordert dat gestaag.

De volgende stap is: de bekisting volstorten met beton. Het eerste gedeelte van de fundering wordt deze week gestort. Tussen de fundering wordt de riolering aangebracht, daaroverheen komt de begane grond te liggen. Deze zal ongeveer over 2 weken op het werk komen.

